

Согласовано
Директор Гороховецкого филиала
ООО "Владимиртеплогаз"
"25" апреля 2025 года



Чуяшенко В.В./



Утверждаю
Заведующий МБДОУ №5
Белянина И.В.
Приказ от 25.04.2025 №37

План подготовки к отопительному периоду потребителей тепловой энергии

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок проведения	Ответственный исполнитель
Организационно-технические мероприятия			
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.	до 31.05.2025	Зам.зав по АХР
2	Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка). Проведение мелких сварных и ремонтных работ на изношенных участках трубопровода системы отопления.	до 15.08.2025	Заведующий МБДОУ 5
3	Изготовление и монтаж дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах теплового пункта в соответствии с расчетным диаметром, предоставленным ООО «Владимиртеплогаз».	до 15.08.2025	Заведующий МБДОУ 5
4	Проверка и осмотр запорной арматуры, воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.	до 15.08.2025	Зам.зав по АХР
5	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта.	до 15.08.2025	Заведующий МБДОУ 5
6	Проведение периодической поверки коммерческого прибора учета тепловой энергии. Ввод в эксплуатацию прибора учета (при	до 15.08.2025	Зам.зав по АХР

	необходимости)		
7	Проведение государственной поверки контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.д.) аккредитованными организациями.	до 15.08.2025	Зам.зав по АХР
8	Разработка инструкций для персонала по снятию показаний прибора учета тепловой энергии с учетом сроков сдачи, имеющегося оборудования и технических возможностей средства измерения.	до 15.08.2025	Зам.зав по АХР
9	Проведение работ по восстановлению изоляции трубопроводов системы отопления.	до 15.08.2025	Зам.зав по АХР
10	Проведение работ по герметизации ввода тепловых сетей в здание.	до 15.08.2025	Зам.зав по АХР
11	Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок.	до 15.08.2025	Зам.зав по АХР
12	Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	до 15.08.2025	Заведующий МБДОУ 5
13	Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами. Проведение инструктажа для лиц, задействованных в эксплуатации теплового оборудования, по охране труда при эксплуатации бъектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.	до 15.08.2025	Заведующий МБДОУ 5
14	Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации и представителям органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду). В соответствии с пунктом 11.5. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234	до 31.08.2025	Заведующий МБДОУ 5